

“ЭДЦС” ТӨХК-ийн эрчим хүчний аудитын зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн ажлын тайлан (2018-2020 он)

2020.09.18

№	Аудитын зөвлөмжийн дагуу авсан арга хэмжээнүүд	Тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн хэлбэр, хугацаа		Хүрсэн үр дүн		Хэмнэсэн зардал (Жилд) сая.төг	Хөрөнгө оруулалт /сая.төг/	Бууруулсан CO2 хэмжээ /тн/	Хөрөнгө оруулалт аа нөхсөн хугацаа /жил /	Хөрөнгө оруулалт үйл ажиллагааны зардал		
		Зохион байгуулалт хөрөнгө оруулалт арга	Гүйцэтгэсэн хугацаа	ЦЭХ хэмнэлт /мян кВт,ц/	ДЭХ хэмнэлт /мян кВт,ц/					Зардлын хэмжээ /сая. Төг/	Хаанаас эх үүсвэр авсан	
1. Дулаан эрчим хүч хэмнэлт												
1	Зуух №1-7-н хурц уурын шугмын дулаалгыг шинээр хийх.	Их засвар	2018		9536600	4.2	45.0	11443920	10.71	45.0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
2	Буцах усны температур Т2-г буулгах зорилгоор солло шайба сежеж солих	Үйл ажиллагаа	2018		205734	4.8	0	246880.8	0.00	0.0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
4	ЗүсДТС ОНӨХК-тай хамтарч орон сууцны харъяа хэрэглэгчдийг шалгах	Үйл ажиллагаа	2018		1554221	54.4	0	1865065.2	0.00	0.0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
7	Турбины шугам хоолойн хэсэгчилсэн дулаалга, хаалт регуляторуудыг солин алдагдал бууруулах	ТЗБАХ	2019				15.0	0	#DIV/0!	15.0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
8	Дэнж, говилын салаа шугамын дулаалгыг хэсэгчилэн сольж, барихгүй хаалтыг солих	Их засвар	2019				12.0	0	#DIV/0!	12.0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
9	Ду-600мм-ийн ил шугамын дулаалга хэсэгчлэн солих	Их засвар	2020		73620	4.6	50.0	88344	10.87	50.0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
10					11370175			13644210		122.0		
2. Цахилгаан эрчим хүч хэмнэлт												
1	Багерийн насос№3-д давтамж хувьсгуур суурилуулах түүний үр ашгийн тооцоог хийх	ТЗБАХ	2018	195213		10.9	24.6	234255.6	2.3	24.6	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	
2	Зуух№5.6-н ДВ-н хөдөлгүүдэд хурд тохируулах төхөөрөмж тавих, 3/3-н үр ашгийн тооцоо хийх.	ТЗБАХ	2018	172313		9.6	50.1	206775.6	5.2	50.1	Өөрийн хөрөнгө оруулалт	

3	Ажлын байр болон конвейр, зуух, турбин зал, БМЦ-н залны гэрэлтүүлгийг лед гэрлээр сольж эрчим хүчний хэмнэлт гаргах	ТЗБАХ	2018	116160		6.5	13	139392	2.0	13	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
4	2016, 2017 онд ДВ-2,3,4-д тавигдсан 0.4 Кв-н 200 кВт-н давтамж хувьсгуурийн э/засгийн тооцоог хийх		2018	286580		16	0	343896	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
5	Туузан дамжлага ЛК-2А -д давтамж хувьсгуур суурилуулах, үр ашгийн тооцоо хийх	ТЗБАХ	2018	0		0	30	0	#DIV/0!	30	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
6	Ээлжүүд талбайн нүүрсийг сайн шууж татлагыг богино хугацаанд хийх нөхцөл бүрдүүлж хоосон явалт гаргахгүй байхад анхаарч татлага хийсэн цаг тогтмол бүртгэх	Үйл ажиллагаа р	2018	81409		4.5	0	97690.8	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
7	Дулааны улиралд вагон хөмрөгчийг ажиллуулахгүйгээр ирсэн вагонуудыг гараар буулгах. Вагон таталт тавилтанд хяналт тавих. Вагон ашиглалтын цагийг өмнөх оноос 0,5-1 цагаар бууруулах.	Үйл ажиллагаа р	2018	207636		11.9	0	249163.2	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
8	Дренажны бакны насос№1.2 /2 ком/	Хөрөнгө оруулалт	2018	4896		0.3	28.79	5875.2	96.0	28.79	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
9	Дотоод хэрэгцээний Сүлжээний насос №2-н Хуучин СЭ-500-70 насос 160 кВт хүчин чадал өндөр насосыг TD200/44 маркийн бага чадлын насос, хөдөлгүүрээр солих.	Хөрөнгө оруулалт	2018	24528		1.4	29.59	29433.6	21.1	29.59	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
10	Агааржуулалтын вентиляторуудыг цагийн механизмтай холбож хэрэглээнд хязгаарлалт хийх	Үйл ажиллагаа р	2018	20064		1.12	0	24076.8	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
11	Багериин насос №1-д давтамж хувьсгуур суурилуулах	ТЗБАХ	2019	35710		2	36.0	42852	18.0	36	Өөрийн хөрөнгө оруулалт

12	Зуух №1,7-н ДВ-н хөдөлгүүдэд хурд тохируулах төхөөрөмж тавих, э/з-н үр ашгийн тооцоо хийх.	ТЗБАХ	2019	64880		3.73	72.0	77856	19.3	72	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
13	Циркийн насос №1.2-д давтамж хувьсгуур суурилуулан хэмнэлт гаргах.	ТЗБАХ	2019	78020		4.49	72.0	93624	16.0	72	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
14	Түлшний өндөрийн гэрэл, НОВ, МАА-н гэрлийг лед гэрэлтүүлэгт шилжүүлж хэмнэлт гаргах	ТЗБАХ	2019	47666		2.9	12.7	57199.2	4.4	12.7	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
15	2016, 2017, 2018 онд ДВ-2,3,4,5,6-д тавигдсан 0.4 Кв-н 200 кВт-н давтамж хувьсгуурийн э/зтооцоо хийх	Үйл ажиллагаа гаар	2019	326133		18.75	0.0	391359.6	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
16	Ээлжүүд талбайн нүүрсийг сайн шууж татлагыг богино хугацаанд хийх нөхцөл бүрдүүлж хоосон явалт гаргахгүй байхад анхаарч татлага хийсэн цаг тогтмол бүртгэх	Үйл ажиллагаа гаар	2019	38950		2.2	0.0	46740	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
17	Дулааны улиралд вагон хөмрөгчийг ажиллуулахгүйгээр ирсэн вагонуудыг гараар буулгах. Вагон таталт тавилтанд хяналт тавих. Вагон ашиглалтын цагийг өмнөх оноос 0.5-1 цагаар бууруулах.	Үйл ажиллагаа гаар	2019	118661		6.8	0.0	142393.2	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
18	Түүхий усны насос № 2 -д ТР төрлийн 90-110м3 зарцуулалттай 5-6 ата даралттай /2 ком/	Хөрөнгө оруулалт	2019	0		0	50.0	0	#DIV/0!	50	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
19	Агааржуулалтын вентиляторуудыг цагийн механизмтай холбож хэрэглээнд хязгаарлалт хийж хэмнэлт гаргах	Хөрөнгө оруулалт	2019	22,572		1.29	0.0	27086.4	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
20	Багериин насос №2,4-д давтамж хувьсгуур суурилуулах түүний үр ашгийн тооцоог хийх	ТЗБАХ	2020	0		0	60.0	0	#DIV/0!	60	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
21	Туузан дамжлага-6/1-д хөдөлгүүр редуктор, ДХувьсгуур суурилуулах.	ТЗБАХ	2020	321.3		0.02	110.0	385.56	5500.0	110	Өөрийн хөрөнгө оруулалт

22	СЭН-№4-ын их засвар хийх	ТЗБАХ	2020	0		0	40.0	0	#DIV/0!	40	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
23	2017-2020 онд ДВ№1-7, БЭН-3, ЦЭН-1.2-д тавигдсан 0.4 Кв-н 200 кВт-н давтамж хувьсгуурийн э/зтооцоо хийх	Үйл ажиллагаа гаар	2020	457770		28.6	0	549324	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
25	Түүхий усны насос №1 -г грундфоссын ТРЕ маягийн давтамж хувьсгуртай / Евро стандарт/ насосоор солих	Хөрөнгө оруулалт	2020	0		0	25.0	0	#DIV/0!	25	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
26	Агааржуулалтын вентиляторуудыг цагийн механизмтай холбож хэрэглээнд хязгаарлалт хийж хэмнэлт гаргах	Үйл ажиллагаа гаар	2020	21133		1.3	0	25359.6	0.0	0	Өөрийн хөрөнгө оруулалт
Нийт:				2320615	13,690,790			2,784,738.36		653.78	
										775.8	

Хянасан: Ерөнхий инженер

ИА-ны дарга

Гүйцэтгэл гаргасан: ИА-ны Хэмнэлтийн менежер

Б.Сурмаахорол

П.Ганбат

Б.Ариунсанаа